

建设项目职业病危害控制效果评价和 职业病防护设施验收工作过程报告

项目名称： 玉龙石膏矿

400 万吨/年矿山开采技改工程（一期工程）

建设单位： 四川峨胜集团石膏矿业有限公司

联系人： 黎泽林

联系电话： 13990697973

日期： 2021 年 5 月 20 日

填 写 说 明



一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告中“职业病危害风险分类”栏根据建设项目职业病危害控制效果评价报告结论填写。

五、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

职业病防护设施设置情况					
序号	设施名称	设施型号	性能参数	数量	设置位置
1	干式除尘器	钻机自带		1	金科 580 型潜孔钻机
2	气箱式脉冲袋式除尘器	PPCS32-3 型	除尘器室 3 个, 滤袋 96 个, 风速: 1.0m/min 过滤面积: 93m ² ; 风机型号 4-68No4.5A, 全压 2658 Pa, 风量 5760m ³ /h, 功率 7.5KW	2	原矿受矿仓、成品库前缓冲料仓
3	脉冲袋式除尘器	JLPM6B-370 型	滤袋 384 个, 过滤面积 300m ² , 过滤风速: 0.8~1m/min; 配套 G4-68No9D 型风机, 全压 2670Pa, 风量 30424m ³ /h, 功率 30KW。	2	锤式破碎机
4	脉冲袋式除尘器	LPM5A-150 型	滤袋 128 个, 过滤面积 124m ² , 过滤风速: 0.8~1m/min; 配套风机型号 9-26 No. 8D, 全压 3638Pa, 风量 11320m ³ /h, 功率 18.5KW。三处集气罩尺寸均为长 1400mm×宽 2400mm×高 4500mm	2	短胶带下料口、散装库底下料口、散装库顶下料口
建设单位承诺					
<p>我单位组织了本项目职业病危害控制效果评价报告的评审和职业病防护设施的验收, 结果真实有效, 符合相关法律、法规和标准的要求。并按要求对职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收信息进行了公示。</p> <p>同时, 我单位已按评审、验收意见整改完毕, 并承诺确保职业病防护设施、职业卫生管理措施的有效性, 确保本项目职业病危害防治工作符合相关法律、法规和标准的要求。</p>					
建设单位主要负责人: (签字)  (加盖公章处) 					
2021 年 05 月 20 日					

报告编制人: 黎泽林 编制时间: 2021 年 5 月 20 日 联系电话: 13990697973

(注: 建设单位可按实际情况增加相关内容, 另需附上控制效果评价报告评审及职业病防护设施竣工验收人员签名表影印件、职业病危害控制效果评价报告评审意见影印件、职业病防护设施竣工验收意见影印件、评审和验收意见整改情况说明影印件)